



CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Marzo, presso la sede legale del CORAP

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RETI

Determinazione n. 25 del 15 Marzo 2019: *Risorse FSC 2000-2006 APQ – “Infrastrutturazione per lo sviluppo locale”, II° Atto Integrativo*. Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP Cod. 1.1. (CUP MASTER: H14B18000000006). **Lotto n° 8 – Agglomerato Industriale di Catanzaro.** (CIG 7501045A25). **Approvazione atti contabili Conto Finale e liquidazione certificato di pagamento n. 1.**

Premesso che:

- a seguito della conclusione con esito favorevole della procedura di consultazione scritta attivata dal Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria, l'Agenzia per la Coesione Territoriale-Area Programmi e Procedure ha accolto la proposta di riprogrammazione di economie FSC2000-2006 da destinare a nuovi interventi da inserire nel II Atto integrativo dell'APQ “Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale”;
- nella programmazione finanziaria del II° Atto Integrativo del APQ è stato incluso il finanziamento per la realizzazione dei lavori di “Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP. Cod. 1.1” dell'importo complessivo di € 3.000.000,0 con risorse a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC);
- con nota prot. n° 390392/SIAR del 15.12.2017, il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha comunicato la predisposizione degli atti necessari alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la Regione Calabria;
- con O.d.S. n° 5226 del 10.05.2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Gianluca Adamo;
- con Decreto del Commissario Straordinario n° 47 dell'11.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile dell'importo complessivo di € 3.000.000,00;
- in riscontro alla richiesta prot. n. 1946 del 15.02.2018 con la quale questo Ente ha richiesto indicazioni sulla procedura da seguire per l'espletamento della gara in oggetto, la SUA della Regione Calabria ha comunicato con nota prot. n° SIAR 59902 del 19/02/2018, che la stessa può essere predisposta e gestita da questo ufficio secondo le forme previste dal Codice degli Appalti;
- con Decreto del Commissario Straordinario n° 57 del 29.05.2018 è stata indetta la gara d'appalto, suddivisa ex art.51 del D. Lgs. n°50 del 2016, mediante procedura aperta ai

sensi dell'art.95 c.4 lett. a) del D. Lgs. n°50 del 2016 e approvati bando di gara e disciplinare;

- che il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. V Serie speciale n°65 del 06/06/2018, sui quotidiani "Il Tempo" e "Il Quotidiano del Sud" in data 07/06/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture (cod. 181086B) in data 06/06/2018; sul sito dell'Osservatorio della Regione Calabria in data 06/06/2018; sul BUR Calabria n° 58 dell' 08/06/2018; in versione integrale nella sezione "bandi e avvisi" del sito web istituzionale del CORAP in data 06/06/2018 ed inviato per la pubblicazione sugli albi on-line alle Amministrazioni Comunali interessate dagli interventi;
- con propria determinazione n. 147 del 15/10/2018, ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all' A.T.I. EDILCAT COSTRUZIONI S.R.L. (p.i. 03335210799) con sede in Catanzaro in via Schipani 24 – I.B.R.S. S.R.L. (p.i. 03213570793) con sede in Catanzaro in via degli Svevi, avendo offerto il ribasso del 30,356 % sull'importo dei lavori a base di gara, quindi per l'importo contrattuale di € 109.361,70 oltre I.V.A. di cui € 104.427,70 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto, ed € 4.934,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- con verbale del 09/01/2019 (e rettifica parziale dell'11/01/2019) la Direzione dei Lavori ha proceduto alla consegna degli stessi;
- con nota prot. 721 del 22/01/2019, la DD.LL. ha inoltrato al R.U.P richiesta di formulazione di Perizia di Variante per l'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 739 del 23/01/2019, il R.U.P. ha autorizzato la redazione della suddetta Perizia di Variante in corso d'opera e la stessa è stata trasmessa dalla DD.LL. al R.U.P. con nota prot. 1329 del 07/02/2019;
- con contratto Rep. 591491 stipulato in data 13/02/2019 a rogito Notaio Gianluca Pellicanò, è stato affidato l'appalto dei lavori in oggetto A.T.I. EDILCAT COSTRUZIONI S.R.L. – I.B.R.S. S.R.L.;
- con Determinazione del R.U.P. n. 30/u.t.LT del 14/02/2019, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori in oggetto dando atto che i lavori in più, rispetto a quelli di contratto, ammontano a netti € 5.170,64 oltre i.v.a.
- in data 19/02/2019, rep. n. 1 del 26/02/2019, è stato sottoscritto dal CORAP e dall'impresa esecutrice, l'Atto di Sottomissione per la citata Perizia per un importo complessivo di € 114.532,34 oltre I.V.A. di cui € 109.598,34 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto, ed € 4.934,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con propria determinazione n° 15 del 19.02.2019 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad € 21.872,33 oltre i.v.a., a titolo di pagamento in acconto all'A.T.I. e nello specifico € 12.386,31 alla EDILCAT COSTRUZIONI s.r.l. ed € 9.486,02 alla I.B.R.S. s.r.l.;
- in data 27/02/2019 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori.

Visto,

- gli atti contabili, con i quali è stato predisposto dalla Direzione dei Lavori lo Stato Finale dell'importo complessivo netto di € 109.597,27 per lavori eseguiti a tutto il 27.02.2019;

- la fattura n. 15 del 13.03.2019 dell'impresa capogruppo EDILCAT COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 03335210799), dell'importo complessivo di € 66.752,03 di cui € 54.714,78 per lavori ed € 12.037,25 per I.V.A. al 22%;
- la fattura n. 04 del 13.03.2019 dell'impresa mandante I.B.R.S. S.R.L. (P.I. 03213570793) dell'importo complessivo di € 46.291,86 di cui € 37.944,15 per lavori ed € 8.347,71 per I.V.A. al 22%;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa EDILCAT s.r.l. (P.I. 03335210799) mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC On Line, in scadenza al 16.03.2019 con prot. n. INPS_13011907;

Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa mandante I.B.R.S. S.R.L. (P.I. 03213570793) mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC, in scadenza al 21.05.2019 con prot. n. INPS_13853798;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione e alla liquidazione degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto;

Considerato che la spesa complessiva pari ad € 114.531,27, di cui 109.597,27 € per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 4.934,00 per oneri di sicurezza, per i lavori in oggetto del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e, pertanto, non necessita l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa;

Considerato

- che con nota prot. n° 11555 del 12.11.2018 è stata richiesta, all'Ente finanziatore, l'erogazione della prima anticipazione del finanziamento assentito;
- che con Decreto Dirigenziale n° 15258 del 14.12.2018, la Regione Calabria ha trasferito, a titolo di acconto, le risorse necessarie per la liquidazione;
- che con nota prot. n° 1977 del 28.02.2019 è stata richiesta all'Ente Finanziatore, l'erogazione della rata di saldo del finanziamento assentito.

Considerato che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2013 n. 24, "Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n.38, con conseguente cambio della denominazione.
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;

- con D.P.G.R. n° 24 del 11.01.2019 è stato nominato il Commissario Straordinario del CORAP, nella persona dell'Ing. Carmelo Salvino;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (per le parti rimaste in vigore)

DETERMINA

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero.
- 2) di **APPROVARE** gli atti contabili relativi allo **Stato Finale** dei "Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP Cod. 1.1." Lotto n° 8 – Agglomerato Industriale di Catanzaro all' A.T.I. EDILCAT COSTRUZIONI S.R.L. (p.i. 03335210799) - I.B.R.S. S.R.L. (P.I. 03213570793), dell'importo complessivo di € 114.531,27 comprensivi di oneri della sicurezza;
- 3) di **LIQUIDARE** l'importo netto dei lavori pari ad € 92.658,93 e al netto dell'anticipazione del 20 % contrattuale, già erogata;
- 4) di **AUTORIZZARE**, pertanto l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **113.043,89** per come di seguito indicato:
 - € **54.714,78** a favore dell'impresa capogruppo EDILCAT COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 03335210799) mediante accredito presso, UBI Banca Carime, filiale centrale di Catanzaro, codice IBAN: IT13Q0311104400000000002821 di cui alla fattura n. 15/2019
 - € **12.037,25** per I.V.A. (22%) con le regole dello *split payment*;
 - € **37.944,15** a favore dell'impresa mandante I.B.R.S. S.R.L. (P.I. 03213570793) mediante accredito presso, BNL BNP PARIBAS, filiale 2300 Piazza Matteotti, Catanzaro, codice IBAN: IT79T0100504400000000003792 di cui alla fattura n° 04/2019
 - € **8.347,71** per I.V.A. (22%) con le regole dello *split payment*;
- 5) di **DARE ATTO** che la spesa complessiva di cui al presente atto trova copertura finanziaria giusta Convenzione Rep n. 719 del 05.03.2018 regolante il finanziamento concesso per l'Attuazione del II Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro, con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC) e potrà essere pagata all'appaltatore anche solo dopo l'effettiva erogazione delle relative risorse finanziarie da parte della Regione Calabria;
- 6) di **DARE MANDATO**, notificando la presente agli Uffici consortili competenti, di curare gli adempimenti necessari inerenti e conseguenti per l'esecuzione della presente determinazione;
- 7) di **DEMANDARE** al Responsabile del servizio la pubblicazione del presente atto.

Ing. Filippo VALOTTA, *Dirigente Area Gestioni Reti*

Geom. Gianluca Adamo, *RUP*

VISTO, il Dirigente Area Bilancio e Contabilità
(Dott. Fabrizio D'AGOSTINO)



14/3/2019

15/3/2019