

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di APRILE, presso la sede del CORAP

IL DIRIGENTE AREA "RETI"

Ing. Filippo Valotta ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

Determinazione n. 41 del 11 APR 2019.

Oggetto: *"Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena" - CUP: D24H16000440002 -*

Approvazione della Contabilità finale, dei corrispondenti Certificati di pagamento n. 1 e n. 2 e del Certificato di Verifica di Conformità dei "Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà - CIG ZF72735BA0" - rientranti nell'intervento generale di cui sopra.

Approvazione del Quadro Economico Generale Finale e della Relazione Acclarante i rapporti tra l'Ente finanziatore e quello appaltante dell'intero "Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena" - CUP: D24H16000440002.

Liquidazione Certificato di pagamento n. 2, Stato Finale e Fattura per lavori in economia, intervento Allaccio elettrico dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà ed Arena" CIG: 7087389A6A.

Liquidazione Certificati di pagamento n. 1 e n. 2 "Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà - CIG ZF72735BA0".

PREMESSO che:

- con nota SIAR n. 0212298 dell'01.07.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, inviata al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia - attuale CORAP - in data 04/07/2016 prot. entrata n. 1940, avente ad oggetto il Programma di Efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nei comuni costieri della Regione Calabria, di cui alla Delibera di G.R. n. 223 del 13.06.2016 e n. 224 del 17.06.2016, veniva comunicato il finanziamento dell'*"Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena" - CUP: D24H16000440002* di cui in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 106.823,05, di cui Euro 98.174,51 a carico del bilancio Regionale ed euro 8.648,54 a carico dei bilanci comunali di Acquaro, Arena e Dasà, e nella quale venivano riportati i lavori finanziati, per singoli interventi;
- in data 05.06.2017 è stata stipulata, tra il CORAP e la Regione Calabria, apposita Convenzione a disciplina della realizzazione del suddetto intervento, registrata al Repertorio n. 884 del 05/06/2017;
- il **Quadro Economico Generale Iniziale** dell'*Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio*

dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena” - CUP: D24H16000440002, di cui sopra, risultava essere il seguente:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE INIZIALE | |
|--|--|
| Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena” - CUP: D24H16000440002 | |
| (A) Lavori di realizzazione cavidotti ed opere civili per allaccio rete elettrica | € 53.259,30 |
| Oneri di sicurezza | € 1.500,00 |
| Importo complessivo lavori a base di gara d'appalto | € 54.759,30 |
| | Oneri ENEL per allaccio Via Oleifici (Zona Ind. Acquaro) (6 KW) € 1.408,66 |
| (B) Oneri di allaccio alla rete elettrica | Oneri ENEL C.da Portaro Dasà - C/o Az. Agricola (25 KW) € 2.627,21 |
| | Oneri ENEL Via Oleifici Acquaro - IMPIANTO (50 KW) € 5.081,13 |
| | Oneri ENEL Via Cannazzi - (Case popolari) (35 KW) € 3.247,77 |
| | TOTALE € 12.364,77 |
| (C) Avviamento impianto | € 29.550,00 |
| (D) Struttura Tecnica ausiliaria competente | € 1.718,05 |
| Iva sui lavori di allaccio elettrico | € 5.475,93 |
| Iva sui lavori di avviamento impianto | € 2.955,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 106.823,05 |

- il suddetto intervento è stato realizzato in fasi e tempi differenti, essendo le varie lavorazioni di cui alle voci (A), (B), (C) propedeutiche ad altre, e riguardanti interventi aventi diverse specificità;

- Riguardo gli interventi di cui alla voce (A) Lavori di realizzazione cavidotti ed opere civili per allaccio rete elettrica:

- con Decreto del Commissario Straordinario del CORAP n. 53 del 13 Aprile 2017, sono stati approvati il Progetto Esecutivo e gli atti di Gara, nonché è stato nominato il Direttore dei Lavori, dei lavori di “Allaccio elettrico dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà ed Arena” CUP: D24H16000440002 – CIG: 7087389A6A, per l'importo dei lavori a base di gara pari ad **€ 54.759,30 oltre IVA, per un totale intervento di € 60.235,23 IVA compresa**, ed è stato dato mandato al RUP, Ing. Teresa Mazzei, di procedere con tutti gli adempimenti di legge per l'avvio del procedimento e l'affidamento dei lavori;

- previa indizione di apposita procedura di affidamento, espletata mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente con Determina di aggiudicazione n. 18 del 05/09/2017 del Dirigente Area Gestione Reti all'impresa BUILD SUD S.r.l. - Indirizzo sede legale: Viale Affaccio n. 95 – 89900 Vibo Valentia (VV) - P.IVA 03545360798, per l'importo netto a corpo pari ad Euro 51.031,15, di cui Euro 1.500,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a Ribasso, oltre IVA, con ribasso del 7% sull'importo dei lavori a base d'asta. Detta impresa, in fase di gara, ha indicato quale Impresa Ausiliaria, l'Impresa CONSORZIO

STABILE APPALTTITALIA, con sede legale in Viale Europa 137 – 95041 CALTAGIRONE (CT) – P. IVA 04908490875– Numero REA CT-329070;

- relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/09/2017, registrato con Rep. CORAP n. 3 del 22/09/2017;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice il giorno 15/01/2018, giusto verbale del Direttore dei Lavori redatto in pari data;
- nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante, approvata con Determina n. 45 del 22 marzo 2018, per un importo netto dei lavori di € 54.491,40, di cui € 1.500,00 per Oneri di Sicurezza, IVA esclusa;
- con Determina del Dirigente Tecnico n. 70 del 19 aprile 2018, sono stati approvati gli atti contabili relativi al I° Stato d'Avanzamento del 10.04.2018 e relativo Certificato di Pagamento n. 1, per l'importo di Euro 29.824,54 IVA compresa;
- in data 24.10.2018 è stato emesso Certificato di fine Lavori, attestante il termine di ultimazione dei lavori in data 18.10.2018;
- in data 23.11.2018 veniva emesso Certificato di Regolare Esecuzione, nel quale veniva riportato il Conto Finale dei Lavori, congruente al Quadro Economico di Perizia, approvato con Det. N. 45 del 22.03.2018 di cui sopra;
- Con determina n. 199 del 13.12.2018, del Dirigente Area Reti, veniva approvato il II° SAL, il corrispondente Certificato di pagamento n. 2, lo Stato Finale ed il corrispondente certificato di pagamento n. 3, oltre che la contabilità finale dei lavori ed il Quadro Economico Finale;
- in corso d'opera, si è reso necessario procedere con un affidamento di lavori in economia, su fattura, essendo sopraggiunta l'urgenza di fornire e posare in opera un ulteriore quadro elettrico all'interno dell'impianto di Acquaro, ordinato con O.d.S. del 21.05.2018, per l'importo di € 5.987,55, per cui l'importo finale dei lavori realizzati risulta essere pari ad € 60.478,95, compresi Oneri di Sicurezza, oltre IVA al 10 %.

- **Riguardo gli interventi di cui alla voce (B) Oneri di allaccio alla rete elettrica:**

- Gli oneri necessari per gli allacci ENEL degli impianti di sollevamento e dell'impianto di depurazione, per la somma totale di € 12.364,77, sono stati corrisposti alla società fornitrice del servizio elettrico, come da preventivi trasmessi all'Ente appaltante stesso;

- **Riguardo gli interventi di cui alla voce (C) Avviamento impianto:**

- in fase di avvio e messa in esercizio delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale suddetti, essendosi riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive e migliorative di lavori precedentemente eseguiti, riguardanti sia le stazioni di sollevamento, sia alcune sezioni dell'impianto, vista l'urgenza e l'indifferibilità di eseguire dette lavorazioni, con Determina del Dirigente Area Reti n. 16 del 19 Febbraio 2019, si è proceduto ad affidare i **“Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà – CIG ZF72735BA0”** a Ditta specializzata per l'esecuzione dei lavori necessari, individuata nella società ECOTEC S.r.l., sede legale in Zona Industriale San Pietro Lametino, Comparto 5, 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02618730796, per un corrispettivo di Euro 31.000,00, compresi Oneri per la Sicurezza, oltre IVA.
- in data 28.01.2019 aveva inizio l'intervento di cui sopra, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari data, e in data 22.02.2019 veniva terminato, giusto Certificato di Ultimazione del Servizio, redatto in data 28.02.2019;

- in data 04.03.2019 l'Ufficio D.L. trasmetteva gli Atti contabili relativi allo Stato Finale a tutto il 22.02.2019, per € 31.000,00 di lavori oltre IVA, la Relazione sullo Stato Finale ed i Certificati di Pagamento n. 1 dell'importo di € 23.562,45 oltre IVA, per un totale di € 25.918,70, ed il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di € 7.437,55 oltre IVA per un totale di € 8.181,31 del suddetto intervento;
- con nota n. 18.03.2019 n. 0002433, il RUP trasmetteva il Certificato di Verifica di Conformità dell'esecuzione del suddetto intervento, liquidando il credito finale dell'impresa;
- successivamente al completamento dei singoli interventi, il **Quadro Economico Generale Finale** dell'*Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena*" - CUP: D24H16000440002, risultava essere il seguente:

Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena" - CUP: D24H16000440002

(A) Lavori di realizzazione cavidotti ed opere civili per allaccio rete elettrica

"Allaccio elettrico dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà ed Arena" - CIG:

7087389A6A

Oneri di sicurezza

Importo complessivo lavori di perizia realizzati

Lavori complementari in economia

Totale lavori realizzati

€ 52.991,40

€ 1.500,00

€ 54.491,40

€ 5.987,55

€ 60.478,95

Oneri ENEL per allaccio Via Oleifici (Zona Ind. Acquaro) (6 KW)

€ 1.408,66

Oneri ENEL C.da Portaro Dasà - C/o Az. Agricola (25 KW)

€ 2.627,21

Oneri ENEL Via Oleifici Acquaro - IMPIANTO (50 KW)

€ 5.081,13

Oneri ENEL Via Cannazzi - (Case popolari) (35 KW)

€ 3.247,77

TOTALE

€ 12.364,77

(B) Oneri di allaccio alla rete elettrica

(C) Avviamento impianto

Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà - CIG ZF72735BA0

TOTALE

Iva sui lavori di allaccio elettrico

Iva sui lavori di avviamento impianto

TOTALE LAVORI E SERVIZI

RENDICONTATO

€ 23.562,45

€ 23.562,45

€ 6.047,90

€ 2.356,25

€ 104.810,31

(D) Struttura Tecnica ausiliaria competente

Economiche di gara

€ 1.718,05

€ 294,69

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 106.823,05

- in data 28.03.2019, con nota prot. n. 0003105, il RUP trasmetteva la **Relazione acclarante i rapporti tra l'ente finanziatore e quello appaltante relativamente all'Intervento di cui alla convenzione registrata al repertorio n. 884 del 05/06/2017**

CONSIDERATO che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, "Riordino Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento, senza liquidazione, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico, sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24 dicembre 2001, con conseguente cambio della denominazione e, contestualmente, sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;
- con D.P.G.R. n° 24 del 11.01.2019 è stato nominato il Commissario Straordinario del CORAP, nella persona dell'Ing. Carmelo Salvino;

VISTI:

- gli **Atti contabili relativi allo Stato Finale** per € 31.000,00 di lavori, oltre IVA, la Relazione sullo Stato Finale ed i corrispondenti **Certificato di Pagamento n. 1** dell'importo di € 23.562,45 oltre IVA, per un totale di € 25.918,70, ed il **Certificato di Pagamento n. 2** dell'importo di € 7.437,55 oltre IVA per un totale di € 8.181,31, ed il **Certificato di Verifica di Conformità dell'esecuzione dei "Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà - CIG ZF72735BA0"**;
- il **Quadro Economico Generale Finale dell'Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena** - CUP: D24H16000440002, per come su specificato;
- la Convenzione regolante il finanziamento dell'*Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena* - CUP: D24H16000440002, stipulata con la Regione Calabria;
- la **Relazione acclarante i rapporti tra l'ente finanziatore e quello appaltante relativamente all'Intervento di cui alla convenzione registrata al repertorio n. 884 del 05/06/2017** trasmessa dal RUP;
- la Determina n. 199 del 31.12.2018 di Approvazione II° S.A.L. e Certificato di pagamento n. 2, Stato Finale e Certificato di Pagamento n. 3, contabilità finale con corrispondente Quadro Economico Finale" dell'intervento *Allaccio elettrico dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà ed Arena* CIG: 7087389A6A;
- le **fatture: n. 5/ 2018 del 19.11.2018**, acquisita con prot. n. 0012014 del 21.11.2018, relativa ai lavori in economia su fattura, dell'importo complessivo di € 6. 586,31, di cui € 5.987,55 per lavori eseguiti ed € 598,76 per IVA al 10%; la **n. 6/2018 del 14.12.2018**, acquisita con prot. n. 00013185 del

19.12.2018, relativa al SAL n. 2, dell'importo complessivo di € 26.924,59, di cui € 24.476,90 per lavori eseguiti ed € 2.447,69 per IVA al 10%; la **n. 7/2018 del 14.12.2018**, acquisita con prot. n. 00013185 del 19.12.2018, relativa al SAL n. 3 (STATO FINALE), dell'importo complessivo di € 3.191,41, di cui € 2.901,28 per lavori eseguiti ed € 290,13 per IVA al 10%, dell'Impresa BUILD SUD S.r.l. - Indirizzo sede legale: Viale Affaccio n. 95 – 89900 Vibo Valentia (VV) - P.IVA 03545360798, relativamente all'intervento di *Allaccio elettrico dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà ed Arena*" CIG: 7087389A6A;

- **Le fatture: n. 1/19 dell'11.03.2019**, relativa al Certificato di Pagamento n. 1, dell'importo di € 23.562,45 oltre IVA, per un totale di € 25.918,70, e **n. 1/18 dell'11.03.2019**, relativa al Certificato di pagamento n. 2, dell'importo di € 7.437,55 oltre IVA per un totale di € 8.181,31, dell'Impresa ECOTEC S.r.l., sede legale in Zona Industriale San Pietro Lametino, Comparto 5, 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02618730796, relativamente all'intervento "*Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà* – CIG ZF72735BA0"

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa BUILD SUD S.r.l. - Indirizzo sede legale: Viale Affaccio n. 95 – 89900 Vibo Valentia (VV) - P.IVA 03545360798 e dell'Impresa ECOTEC S.r.l., sede legale in Zona Industriale San Pietro Lametino, Comparto 5, 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02618730796;

RITENUTO PERTANTO di dover procedere al pagamento degli atti contabili relativi al SAL n. 2. Stato finale e Lavori in economia su fattura, dell'intervento di *Allaccio elettrico dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà ed Arena*" CIG: 7087389A6A, e degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei "*Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà* – CIG ZF72735BA0"

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il saldo dei lavori oggetto del presente atto, rientra per € 62.621,00 nel Quadro Economico Generale dell'"Intervento di allaccio elettrico e di messa in esercizio dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà Ed Arena, in Provincia Di Vibo Valentia (CUP): D24H16000440002" e per € 8.181,31 è stata realizzata ai sensi dell'art. 1669 del C.C. in danno all'impresa esecutrice dei lavori di "*Lavori di Collettamento delle acque reflue dei comuni di Dasà, Arena, Acquaro e realizzazione impianto di depurazione intercomunale*" - *ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ TAGIRI – Cod. prog. TAG.VV06*";

Visti il Contratto d'Appalto e gli Atti Aggiuntivi stipulati, reggenti il presente procedimento;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 49/2018;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso;

DETERMINA

- 1) Le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero;**
- 2) Di approvare** lo Stato Finale per € 31.000,00 di lavori, oltre IVA, completo di Relazione sullo Stato Finale ed il **Certificato di Pagamento n. 1** dell'importo di € 23.562,45 oltre IVA, per un

totale di € 25.918,70, ed il **Certificato di Pagamento n. 2** dell'importo di € 7.437,55 oltre IVA per un totale di € 8.181,31, ed il **Certificato di Verifica di Conformità dell'esecuzione** dei "Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà - CIG ZF72735BA0";

- 3) Di approvare il **Quadro Economico Generale Finale** dell'*Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena*" - CUP: D24H16000440002, per come su specificato:

Intervento di efficientamento, funzionalizzazione, messa in esercizio dell'impianto di depurazione intercomunale e stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà, Arena" - CUP: D24H16000440002

(A) Lavori di realizzazione cavidotti ed opere civili per allaccio rete elettrica

"Allaccio elettrico dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà ed Arena" - CIG:

7087389A6A

Oneri di sicurezza

Importo complessivo lavori di perizia realizzati

Lavori complementari in economia

Totale lavori realizzati

€ 52.991,40

€ 1.500,00

€ 54.491,40

€ 5.987,55

€ 60.478,95

Oneri ENEL per allaccio Via Oleifici (Zona Ind. Acquaro) (6 KW)

€ 1.408,66

Oneri ENEL C.da Portaro Dasà - C/o Az. Agricola (25 KW)

€ 2.627,21

(B) Oneri di allaccio alla rete elettrica

Oneri ENEL Via Oleifici Acquaro - IMPIANTO (50 KW)

€ 5.081,13

Oneri ENEL Via Cannazzi - (Case popolari) (35 KW)

€ 3.247,77

TOTALE

€ 12.364,77

(C) Avviamento impianto

Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà - CIG ZF72735BA0

€ 23.562,45

TOTALE

€ 23.562,45

Iva sui lavori di allaccio elettrico

€ 6.047,90

Iva sui lavori di avviamento impianto

€ 2.356,25

TOTALE LAVORI E SERVIZI

RENDICONTATO

€ 104.810,31

(D) Struttura Tecnica ausiliaria competente

€ 1.718,05

Economie di gara

€ 294,69

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 106.823,05

- 4) Di approvare la **Relazione Acclarante i rapporti tra l'Ente finanziatore, Regione Calabria, e l'Ente Appaltante, CORAP, relativamente all'intervento di cui alla convenzione registrata al repertorio n. 884 del 05/06/2017**, come trasmessa dal RUP.

- 5) Di **liquidare** il pagamento degli atti contabili relativi al SAL n. 2. Stato finale e Lavori in economia su fattura dell'intervento di *Allaccio elettrico dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà ed Arena*" CIG: 7087389A6A, corrispondenti alle fatture: n. 5/ 2018 del 19.11.2018, acquisita con prot. n. 0012014 del 21.11.2018, relativa ai lavori in economia su fattura, dell'importo complessivo di € 6.586,31, di cui € 5.987,55 per lavori eseguiti ed € 598,76 per IVA al 10%; la n. 6/2018 del 14.12.2018, acquisita con prot. n. 00013185 del 19.12.2018, relativa al SAL n. 2, dell'importo complessivo di € 26.924,59, di cui € 24.476,90 per lavori eseguiti ed € 2.447,69 per IVA al 10%; la n. 7/2018 del 14.12.2018, acquisita con prot. n. 00013185 del 19.12.2018, relativa al SAL n. 3 (STATO FINALE), dell'importo complessivo di € 3.191,41, di cui € 2.901,28 per lavori eseguiti ed € 290,13 per IVA al 10%, dell'Impresa BUILD SUD S.r.l. - Indirizzo sede legale: Viale Affaccio n. 95 - 89900 Vibo Valentia (VV) - P.IVA 03545360798 - e degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei "Lavori urgenti di ottimizzazione funzionale delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di depurazione intercomunale di Acquaro, Arena e Dasà - CIG ZF72735BA0"- corrispondente alla fattura n. 1/19 dell'11.03.2019, relativa al Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 23.562,45 oltre IVA, per un totale di € 25.918,70, dell'Impresa ECOTEC S.r.l., sede legale in Zona Industriale San Pietro Lametino, Comparto 5, 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02618730796;
- 6) di **DARE ATTO** che la spesa complessiva per la liquidazione dei lavori di cui al presente atto, trova copertura finanziaria per € 62.621,00 nel Quadro Economico Generale dell'"Intervento di allaccio elettrico e di messa in esercizio dell'impianto di depurazione consortile e delle stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà Ed Arena, in Provincia Di Vibo Valentia (CUP): D24H16000440002" di cui alla Convenzione stipulata tra il CORAP e la Regione Calabria in data 05.06.2017, registrata al Repertorio n. 884 del 05/06/2017, e per € 8.181,31 è stata realizzata ai sensi dell'art. 1669 del C.C. in danno all'impresa esecutrice dei lavori di "Lavori di Collettamento delle acque reflue dei comuni di Dasà, Arena, Acquaro e realizzazione impianto di depurazione intercomunale" - *ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ TAGIRI - Cod. prog. TAG.VV06*;
- 7) Di trasmettere la presente al RUP ed al Dipartimento Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore Risorse idriche - Cittadella Regionale, per gli adempimenti di competenza;

Di demandare al Responsabile la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE AREA RETI

Ing. Filippo Valotta

Visto **IL DIRIGENTE CONTABILITA' E BILANCIO**

**VISTO di conformità ed esecutività
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

