

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di aprile presso la sede del Co.R.A.P.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. Sergio Riitano ha proceduto all'assunzione del presente atto.

Decreto n. 12 del 22.04.2024: Approvazione S.A.L. n. 02 e finale del 08/04/2024 dei lavori di rifunzionalizzazione della linea bottini dell'impianto consortile di Porto Salvo (VV), CIG A00FD8AAF0 – CUP H48C23000360002.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111;
- con DPGR n.7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottor Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Corap in l.c.a., ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;
- con DGR n.96 del 13/03/2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dott. Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con DPGR n° 26 del 15.03.2023 è stato confermato il dottor Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con Legge Regionale n. 16/2024 pubblicata sul BURC n. 69 del 29/03/2024 nell'art. 12 (norme transitorie) comma 7 è stato autorizzato il proseguo dell'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'agenzia ARSAI e della SORICAL nelle funzioni di pubblico interesse oggi svolte dal CORAP in LCA.

Dato atto che:

- Il Corap ha sottoscritto con la Regione Calabria la convenzione Rep. n. 17067 del 17/07/2023 con la quale è stato disciplinato il rapporto tra i suddetti Enti per la realizzazione dell'intervento

denominato «impianto consortile di Vibo Valentia – Porto Salvo – Rifunionalizzazione linea bottini»;

- Con Decreto a contrarre n°21 del 14/09/2023 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, da eseguirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c.1 del D.Lgs 36/2023, con ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 106 comma 3, del D. Lgs 36/2023”;
- Con successivo Decreto Commissariale n° 22 del 19/10/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto in favore dell'operatore economico SIDECO S.R.L., p.i. 01868970896, con sede in Via dei Bizantini, 209 88046 Lamezia Terme Lamezia Terme (CZ);

Considerato che:

- Con Decreto del Commissario Liquidatore del Corap n° 30 del 29.12.2023 è stato, tra l'altro, approvato il S.A.L. n. 01 del 20/12/2023 per l'importo di € 260.176,50 oltre Iva per forniture a corpo;
- A seguito di richieste ricevute dalla ditta esecutrice dei lavori e ritenute valide dal R.U.P., ing. Fabio Riolo, lo stesso, con proprie determinazioni in atti, ha concesso due proroghe per il termine dei lavori, l'ultima delle quali autorizzata al 20/03/2024;
- Durante il corso dei lavori, il Direttore dell'Esecuzione, dott.ssa Maria Alfonsa Farfaglia, con nota prot. n. 1307 del 23/02/2024, ha riscontrato la necessità di eseguire lavori aggiuntivi e complementari a quelli previsti inizialmente nel progetto principale volti al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- Conseguentemente, il Responsabile Unico di Progetto ha provveduto a redigere apposita perizia tecnica suppletiva con termine per il completamento dei lavori, stabilito al 30 marzo 2024;
- Con Decreto del Commissario Liquidatore del Corap n. 5 del 11/03/2024, è stata approvata la suddetta perizia tecnica suppletiva per l'importo contrattuale di € 324.870,88 oltre Iva e oneri di sicurezza pari ad € 12.750,00;
- In data 15/03/2024 è stato sottoscritto tra le parti l'Atto di sottomissione regolante le maggiori lavorazioni;
- In data 25/03/2024, con nota in atti, la ditta Sideco Srl ha comunicato di aver terminato i lavori di che trattasi.

Visto

- il S.A.L. n. 02 e finale del 08/04/2024 emesso dal Direttore dei Lavori dott.ssa Maria Alfonsa Farfaglia per l'importo di € 337.620,88 oltre Iva per lavori, forniture e manodopera;
- il Certificato di Pagamento della seconda ed ultima rata emesso dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Fabio Riolo, emesso in data 08/04/2024 sulla scorta dei documenti contabili per l'importo di € 65.969,38 oltre Iva per lavori, forniture, manodopera e costi per la sicurezza.

Ritenuto, per quanto sopra menzionato, di dover procedere all'approvazione del S.A.L. n. 02 e finale del 08/04/2024 emesso dal Direttore dei Lavori dott.ssa Maria Alfonsa Farfaglia per l'importo di € 337.620,88 oltre Iva per lavori, forniture, manodopera e costi per la sicurezza.

Preso atto:

- che il Dirigente dell'Area Gestioni Reti attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente dell'Area Bilancio e Contabilità attesta che il presente provvedimento trova la copertura finanziaria a valere, fino alla concorrenza di € 380.000,00 iva inclusa, sui fondi rinvenienti dalla Convenzione Rep. 17067 del 17/07/2023 sottoscritta con la Regione Calabria e sui fondi di cui alla Convenzione sottoscritta con la SORICAL in data 11/07/2023.

Ritenuto, per gli atti del procedimento anzidetti, dover approvare il presente atto

DECRETA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, di:

- **APPROVARE** il S.A.L. n. 02 e finale del 08/04/2023 per l'importo di € 337.620,88 oltre Iva relativo ai lavori di rifunzionalizzazione della linea bottini dell'impianto di depurazione consortile di Porto Salvo (VV) CIG: A00FD8AAF0 – CUP H48C23000360002 – R.d.O.: 3753922;
- **DARE ATTO** che dal Certificato di Pagamento della seconda ed ultima rata emesso dal Responsabile Unico del progetto risulta il credito dell'impresa per l'importo di € 65.969,38 oltre Iva;
- **DARE ATTO** che la spesa di € 65.969,38 oltre Iva di cui al presente atto trova copertura finanziaria copertura finanziaria a valere, fino alla concorrenza di € 380.000,00 iva inclusa, sui fondi rinvenienti dalla Convenzione Rep. 17067 del 17/07/2023 sottoscritta con la Regione Calabria e sui fondi di cui alla Convenzione sottoscritta con la SORICAL in data 11/07/2023;
- **DISPORRE** al R.U.P. di espletare i consequenziali adempimenti;
- **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*