

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO REGIONALE PER
LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**
(EX D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)
C/O Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di Agosto presso la sede legale del CORAP

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Rosaria Guzzo, ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

Decreto n. 125 dell'11 Agosto 2017: A.P.Q. – Infrastrutturazione per lo sviluppo locale. II° Atto Integrativo. Completamento infrastrutturazione area industriale comparti n. 1 e n. 2. Realizzazione di lavori complementari al sistema di telecontrollo e sorveglianza, con servizi logistici. cod. LT-201. (CUP H81H09000030008). Riprogrammazione delle economie FCS 2000/2006. Rifinanziamento interventi. Liquidazione rata di saldo finale. CIG: 648283088C.

Premesso che:

- in data 3.7.2002 è stato sottoscritto l'Accordo di programma Quadro – Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale – tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Calabria ed i Consorzi di Sviluppo Industriale della Calabria che prevede, tra l'altro, la realizzazione di interventi da parte di questo Consorzio miranti al completamento infrastrutturale dell'Area Industriale;
- nella programmazione finanziaria del II° Atto Integrativo del APQ è stato incluso il finanziamento per la realizzazione dei lavori di "*Completamento infrastrutturazione di base area industriale comparto n. 1 e comparto n. 2 - sistema di telecontrollo e sorveglianza con servizi logistici (LT-201)*" dell'importo complessivo di € 1.497.025,09 di cui € 1.303.511,28 a carico del POR Calabria ed € 193.513,81 a carico del Consorzio;
- con nota prot. n° 235907/SIAR del 21.07.2014, recepita in atti dal Consorzio in data 30.07.2014 al n° di protocollo 1549, il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha comunicato il rifinanziamento, ora con risorse a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC), dell'intervento in oggetto;
- in data 13.01.2015, tra la Regione Calabria ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale, è stata sottoscritta apposita convenzione di finanziamento Rep. n. 73 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 82 del 04.11.2015 è stata approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'ing. Rosario Scarcella dell'importo complessivo di € 1.497.025,09 di cui € 1.096.918,38 per lavori ed € 28.074,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 372.031,76 per somme a disposizione dell'Ente;
- con determinazione n. 84 del 19.11.2015 è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37 e articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'appalto di sola esecuzione dei lavori di "*Completamento infrastrutturazione area industriale comparti n. 1 e n. 2. Realizzazione di lavori complementari al sistema di telecontrollo e sorveglianza, con servizi logistici*" con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- con determinazione dirigenziale n. 06 del 15.02.2016 è stato approvato il Bando ed il Disciplinare di gara dei lavori in oggetto;
- il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla GURI V^ Serie Speciale n. 26 del 04.03.2016 sul sito del Ministero delle Infrastrutture in data 04.03.2016 e sul sito informatico dell'Osservatorio della Regione Calabria in data 07.03.2016, ed in versione integrale all'Albo *on line* del Consorzio in data 07.03.2016;
- con determinazione dirigenziale n. 22 del 12.04.2016 sono stati nominati i componenti del seggio di gara per l'espletamento delle operazioni di gara dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 28 del 23.05.2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di esecuzione dei lavori di "*Completamento infrastrutturazione di base area industriale comparto n. 1 e comparto n. 2 - sistema di telecontrollo e sorveglianza con servizi logistici (LT-201)*" all'impresa **C.L. IMPIANTI E SERVIZI SRL** con sede in Via Cattolica, 18 CAP 89852 Mileto (VV), p. Iva 03329270791 per l'importo complessivo di € **737.375,28** di cui € 709.300,33 per lavori, ed € 28.074,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto del ribasso d'asta del 35,337%;
- con contratto d'appalto Rep. n. 18862 del 13.09.2016, registrato a Lamezia Terme il 15.09.2016

- al n. 2807, questo Ente ha affidato l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa **C.L. IMPIANTI E SERVIZI SRL** con sede legale in Via Cattolica 18, Mileto (VV), P.IVA: 03329270791, per l'importo contrattuale di € 737.375,28 di cui € 709.300,33 per lavori, € 28.074,95 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;
- con verbale del 21.09.2016 la Direzione dei Lavori ha proceduto alla consegna degli stessi, stabilendo l'ultimazione dei lavori in data 21.12.2016;
 - con Decreto del Commissario Straordinario n. 45 del 22.11.2016 è stata nominata la Commissione di collaudo in esecuzione alle vigenti disposizioni di legge di cui all'art. 141 del D. Lgs n. 163 del 2006 e art. 215, art. 216 e ss. del d.P.R. 207/2010, costituita dai seguenti professionisti dipendenti del Corap: Arch. Aldo Fuduli (presidente), Ing. Teresa Mazzei e Ing. Giuseppe Fedele;
 - con Determinazione del RUP n. 4 del 24.11.2016 è stata concessa una proroga di giorni 20 per l'ultimazione dei lavori di "*Completamento infrastrutturazione di base area industriale comparto n. 1 e comparto n. 2 - sistema di telecontrollo e sorveglianza con servizi logistici (LT-201)*";
 - con Decreto G.R. della Regione Calabria n. 17288 del 28/12/2016 è stata concessa al CORAP una proroga per l'intervento in oggetto, con la quale è stato posticipato il termine di cui all'art. 15 della Convenzione di finanziamento n. 73 del 13.01.2015 dal 31.12.2016 al 30.06.2017;
 - con Determinazione del RUP n. 6 del 03.01.2017 è stata concessa una seconda proroga di 16 giorni per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi;
 - con Decreto del Commissario Straordinario n. 03 del 12.01.2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 267.388,52 di cui € 257.208,49 per lavori eseguiti a tutto il 19/12/2016 ed € 10.180,03 per oneri della sicurezza, con l'emissione il certificato n. 1 di pagamento della prima rata del 22/12/2016 dell'importo complessivo netto di € 259.340,13 compresa I.V.A. al 22%;
 - con note acquisite al prot. dell'Ente al n. 1045 del 02.02.2017 ed al n. 2094 del 24.02.2017 codesta impresa esecutrice dei lavori in oggetto ha chiesto l'autorizzazione al subappalto dei lavori inerenti "Impianti pneumatici e antintrusione", corrispondente alla categoria OS 5 nei confronti delle imprese **DA.MA. Impianti S.r.l.**, con sede legale in Catanzaro - P. I.V.A. 02698090798 e **GIANNINO FILICE Costruzioni S.r.l.** con sede a Dipignano (CS), via Riforma snc - P. I.V.A. 02160500787;
 - con Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 08 del 16.02.2016 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dell'importo complessivo di € 1.497.025,09 di cui € 741.393,71 per lavori di perizia al netto del ribasso d'asta, € 28.074,95 per oneri di sicurezza, € 342.869,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 384.687,26 per economie derivanti dal ribasso d'asta, dando atto che i lavori in più rispetto a quelli di contratto ammontano a netti € 32.093,38 oltre I.V.A.;
 - per effetto della perizia di variante di cui sopra il termine utile per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato al 03.05.2017;
 - in data 13.04.2017 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione;
 - con verbale del 03.05.2017 la Direzione dei Lavori ha certificato che l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 03.05.2017, e quindi entro il tempo utile contrattuale;
 - in data 10.05.2017 l'impresa **C.L. IMPIANTI E SERVIZI SRL** ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

VISTO

- il Certificato di Collaudo provvisorio dei lavori di "*Completamento infrastrutturazione di base area industriale comparto n. 1 e comparto n. 2 - sistema di telecontrollo e sorveglianza con servizi logistici (LT-201)*" acquisito in data 27.06.2017 ed approvato con Decreto n. 94 del 27.06.2017, con cui la Commissione di Collaudo certifica che i lavori sono collaudabili e liquida l'importo residuo di € 409.419,72, oltre I.V.A. al 22% a favore dell'impresa **C.L. IMPIANTI E SERVIZI SRL** con sede in Via Cattolica, 18 CAP 89852 Mileto (VV), p. Iva 03329270791;
- l'art. 21, comma 4 del contratto d'appalto rep. n. 18.862 del 13.09.2016 e l'art. 5 dei rispettivi contratti di subappalto che regolano le modalità di pagamento diretto delle prestazioni effettuate dai subappaltatori **DA.MA. Impianti S.r.l.**, con sede legale in Catanzaro - P. I.V.A. 02698090798 e **GIANNINO FILICE Costruzioni S.r.l.** con sede a Dipignano (CS), via Riforma snc - P. I.V.A. 02160500787;
- le proposte motivate di pagamento di cui all'art. 118 comma 3, terzo periodo del D. Lgs. 163/2006 trasmesse dall'appaltatore con nota prot. Corap n. 7703 del 14.07.2017 dalle quale si evince che l'importo dei lavori da liquidare ai subappaltatori corrisponde complessivamente ad €

193.566,91 di cui:

- € 165.819,86 oltre I.v.a. al 22% all'impresa **DA.MA. Impianti S.r.l.**;
- € 27.747,05 oltre I.v.a. al 22% all'impresa **GIANNINO FILICE Costruzioni S.r.l.**;

CONSIDERATO CHE

- l'ammontare residuo dei lavori allo Stato finale a favore dell'impresa appaltatrice **C.L. IMPIANTI S.R.L.**, al netto degli importi di cui sopra e dell'acconto di € 20.000,00 inclusa I.v.a al 22% ricevuto in data 06.07.2017 di cui alla fattura n° 7/2017 è pari ad € **199.459,37** oltre I.v.a. al 22%;
- con nota prot. Corap n. 8079 del 21.07.2017, per le motivazioni in essa contenute è stato richiesto all'impresa "**C.L. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.**", di presentare una garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo commisurato all'importo corrispondente ad € 19.468,66, ovvero alla rata di saldo dovuta all'appaltatore se fossero stati emessi gli stati di avanzamento dei lavori, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 c. 6 del summenzionato contratto d'appalto e dall'art. 141 c.9 del D.lgs. 163 del 2006;

VISTO:

- la garanzia fideiussoria n. 1093414 del 21/07/2017 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Patamia Catanzaro trasmessa con nota prot. n. 8201 del 25/07/2017 dall'impresa "**C.L. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.**", con sede in Mileto (VV), Via Cattolica n. 18, avente P. IVA: 03329270791;
- la fattura n. 9 del 25.07.2017 dell'impresa **C.L. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.** acquisita agli atti di questo Ente con il n. 8247 di prot. del 26.07.2017 dell'importo complessivo di € 243.340,43 di cui € 199.459,37 per credito residuo dell'impresa maturato allo stato finale ed € 43.881,06 per I.V.A. al 22%;
- la fattura n. 21 del 21.07.2017 dell'impresa **DA.MA. Impianti S.r.l.**, con sede legale in Catanzaro - P. I.V.A. 02698090798, acquisita agli atti di questo Ente con il n. 8205 di prot. del 25.07.2017 dell'importo complessivo di € 202.300,23 di cui € 165.819,86 per credito residuo dell'impresa maturato allo stato finale ed € 36.480,37 per I.V.A. al 22%;
- la fattura n. 21 del 24.07.2017 dell'impresa **GIANNINO FILICE Costruzioni S.r.l.** con sede a Dipignano (CS), via Riforma snc - P. I.V.A. 02160500787, acquisita agli atti di questo Ente con il n. 8189 di prot. del 25.07.2017 dell'importo complessivo di € 33.851,40 di cui € 27.747,05 per credito residuo dell'impresa maturato allo stato finale ed € 6.104,35 per I.V.A. al 22%;
- le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, del codice IBAN ed accertata la regolarità della stessa con quanto riportato all'art. 4, comma 4 del contratto d'appalto Rep. n. 2427 del 18/09/2015, e nei rispettivi contratti di subappalto;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle imprese:

- **C.L. IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA' S.R.L.** - P. IVA: 03329270791 mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC numero protocollo INPS_6868573 del 23.05.2017, con scadenza prevista il 20.09.2017;
- **DA.MA. Impianti S.r.l.**, - P. I.V.A. 02698090798 mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC numero protocollo INAIL_8244965 del 13/07/2016, con scadenza prevista il 10.11.2017;
- **GIANNINO FILICE Costruzioni S.r.l.** - P. I.V.A. 02160500787 mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC numero protocollo INPS_7492469 del 25. 07.2017, con scadenza prevista il 22. 11.2017;

CONSIDERATO la spesa complessiva pari ad € **499.492,06**, inclusa I.v.a. al 22% per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e, pertanto, non necessita l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa;

Considerato che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2013 n. 24, "Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento senza liquidazione, in un unico

Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38, tra i quali anche il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (ASICAT);

- con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nella Legge di riordino e della L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n.38, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario straordinario tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento.

Visto il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Vista la Legge Regionale n. 38 del 24 dicembre 2001, recante norme in ordine al "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale";

Vista la Legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013 recante norme sul riordino degli enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 05 agosto 2013;

Visto il D.P.G.R. n. 111 del 20 agosto 2013;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29.06.2016 n°115 con il quale è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), Ente Pubblico Economico e strumentale della Regione Calabria, che succede per tutti i rapporti attivi e passivi al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (ASICAT), disciplinato dalla L. R. n. 38/2001; con stesso D.P.G.R. n. 115/2016 si demanda al Commissario Straordinario gli adempimenti relativi a tutte le annotazioni, iscrizioni, trascrizioni, volture presso gli uffici statali, locali, nonché con riferimento ad utenti e servizi;

Vista la disponibilità di cassa sul conto corrente bancario dedicato;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. **Di liquidare** il credito residuo maturato allo stato finale dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 499.492,06 di cui € 409.419,72 per lavori ed € 90.072,34 per I.V.A. al 22%, ed emettere i relativi mandati di pagamento - **al netto dell'anticipo** di € 16.393,44 per lavori ed € 3.606,56 per I.v.a. al 22% - corrisposto in data 06.07.2017 di cui alla fattura n°7/2017 all'Impresa C.L. Impianti e Servizi s.r.l. come di seguito ripartito:
 - € 243.340,43 di cui € 199.459,37 per lavori ed € 43.881,06 per Iva al 22% all'Impresa **C.L. IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.** - P. IVA: 03329270791, al Banco di Napoli, mediante accredito sul codice IBAN: IT 70 B010 1042 6401 0000 0001 751;
 - € 202.300,23 di cui € 165.819,86 per lavori ed € 36.480,37 per I.v.a. al 22% all'impresa **DA.MA. Impianti S.r.l.** presso Unicredit Banca di Roma, Agenzia di Catanzaro p.zza Basilica, mediante accredito sul codice IBAN: IT 74 I 02008 04404 0000 1073 2261;
 - € 33.851,40 di cui € 27.747,05 per lavori ed 6.104,35 per I.v.a. al 22% all'impresa **GIANNINO FILICE Costruzioni S.r.l.** al Banco di Napoli, filiale di Mangone S.S.19 loc. Piano Lago (CS), mediante accredito sul codice IBAN: IT 92 G 01010 270370 10000 0000724 ;

2. **di dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 499.492,06, inclusa I.V.A. al 22%, di cui al presente atto trova copertura finanziaria giusto finanziamento concesso per l'Attuazione del II Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC), utilizzando la quota parte a carico del Consorzio, di cui alla convenzione Rep. n. 73 del 13.01.015;
3. **di dare mandato** agli Uffici competenti, di curare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente determinazione;
4. **di demandare** al Responsabile del servizio la pubblicazione del presente atto.

Il RUP

Ing. Giovanni Renda

Il Dirigente

Ing. Filippo Valotta

F.to Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Rosaria Guzzo



