

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di NOVEMBRE, presso la sede del CORAP

#### IL DIRIGENTE AREA "RETI"

Ing. Filippo Valotta ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

Determinazione n. 184 del 21 NOV 2018.

**Oggetto:** "Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di completamento ed ampliamento depuratore di loc. Piscopio di Vibo Valentia" – APQ TAGVV03 . CUP: D46D09000020006 - CIG: 0977124C38. Concessione proroga dei lavori riferiti all'O.d.S. del 19.10.2018, prot. uscita n. 9697 del 20.10.2018, di cui alla richiesta del 06.11.2018 prot. ingresso n. 11398.

#### PREMESSO che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, "Riordino Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento, senza liquidazione, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP;
- con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nelle vigenti L.R. n. 24/2013 e L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico, sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24 dicembre 2001, con conseguente cambio della denominazione e, contestualmente, sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;

#### CONSIDERATO che:

- Con Convenzione del 21 settembre 2009, protocollo entrata n. 4329 del 04.12.2009, Rep. 3719 del 21/09/2009, stipulata tra la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia, è stato finanziato il progetto "completamento ed ampliamento depuratore di loc. Piscopio di Vibo Valentia – APQ TAGIRI - Cod. Prog. tag VV03. CUP: D46D09000020006", nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (TAGIRI) – di cui alla

- Delibera CIPE n. 17 del 2003, Delibera CIPE n. 20 del 2004, Delibera CIPE n. 84 del 2000 e Delibera CIPE n. 35 del 2005, per un importo complessivo di € 2.026.346,16;
- con Decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 15345 del 07/12/2011, i lavori di cui in epigrafe sono stati aggiudicati definitivamente alla **Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni CCC con sede in Bologna** - Via Marco Emilio Lepido 182/2, P. IVA 00281620377, con ribasso del 25,729 %, corrispondente ad un'offerta di € 1.189.398,55 oltre ad € 39.410,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - che in fase di gara era stato individuato come socio cooperatore per l'esecuzione dei lavori la Società Cooperativa Costruzioni Calabresi, con sede in Vibo Valentia - C.da Bitonto, giusta aggiudicazione del contratto da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC – Bologna;
  - i lavori sono stati consegnati alla suddetta impresa esecutrice giorno 11 aprile 2012, giusto verbale n. 1381 del 13/04/2012;
  - il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, a seguito della notifica di avvio del procedimento di rescissione del contratto per gravi inadempienze, comunicava la revoca dell'esecuzione dei lavori al socio cooperatore Cooperativa Costruzioni Calabresi, con sede in Vibo Valentia, e la contestuale volontà di sostituire detto socio esecutore del contratto, con altro socio cooperatore, individuato nell'Impresa CLC Cooperativa Lavoro Costruzioni - Via Frontali 3, int 15, 48018 Faenza (RA), che disponeva dei requisiti necessari al completamento dei lavori di cui in oggetto;
  - in data 15/04/2016 con nota registrata al prot. n. 1124, il Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – Bologna, comunicava di aver proceduto al fitto di ramo d'azienda del Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C. – Bologna, comprendente il contratto in oggetto e con successiva Determina di Direzione Generale n. 20 del 20/05/2016, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di legge della Ditta subentrante, veniva preso atto del suddetto fitto di ramo d'azienda e dunque del subentro nel contratto in essere del Consorzio Integra Società Cooperativa – Bologna;
  - con Determina n. 128 del 18 settembre 2018 del Dirigente Area Reti, è stato Preso Atto del subentro dell'Impresa C.I.P.A.E. Società Cooperativa, con sede legale in Enna, quale impresa assegnataria dei lavori di cui al contratto in essere, come comunicato dall'impresa appaltatrice Consorzio Integra Società Cooperativa e dell'individuazione da parte del C.I.P.A.E. Società Cooperativa, della G.R. Costruzioni Srl, con sede legale in Enna, quale impresa indicata per l'esecuzione dei lavori oggetto di assegnazione;
  - con O.d.S. del 19.10.2018, prot. uscita n. 9697 del 20.10.2018, era stato ordinato all'impresa esecutrice di completare le opere civili, necessarie alla conclusione dell'appalto nella sua interezza, di cui al computo stralcio allegato al suddetto O.d.S., entro il 23.11.2018;
  - che con nota del 06.11.2018 prot. ingresso n. 11398, l'impresa esecutrice, considerando gli eventi atmosferici sfavorevoli dei giorni precedenti che hanno determinato la necessità di effettuare attività di ripristino della normale circolazione dei mezzi in cantiere, e la necessità di disporre di circa 10 gg lavorativi per il montaggio ed i collaudi delle elettropompe del

sollevamento da completare, la cui data presunta di consegna dovrebbe essere attorno al 19.11.2018, chiedeva una proroga per l'ultimazione dei lavori di cui in oggetto, al 07.12.2018;

**VISTI:**

- il Contratto d'Appalto: stipulato in data 14 maggio 2012, in Vibo Valentia, Rep. 202, raccolta N. 171, per Notaio Antonio Maria Lo Schiavo, registrato presso l'Ufficio di Lamezia Terme dell'Agenzia delle Entrate, il 18/05/2012 al N. 1336 Serie 1T, ed i successivi Atti di sottomissione aggiuntivi al contratto principale: un primo, stipulato a Vibo Valentia il giorno 8/11/2012 ed ivi registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 553, serie 3°, in data 05/03/2013; un secondo, stipulato a Vibo Valentia il giorno 18/06/2013 ed ivi registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 1932, serie 3°, in data 15.07/2013; un terzo, stipulato a Vibo Valentia in data 12/10/2014 ed ivi registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 1785, serie 3°, in data 24/10/2014, a seguito dei quali variava l'importo dei lavori, per come segue: Importo netto dei Lavori di perizia: Euro 1.232.270,87 oltre IVA per lavori, Euro 18.567,75 oltre IVA per progettazione esecutiva, Euro 39.410,76 oltre Iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.290.249,39 + IVA
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPCM 207/2010, per le parti ancora in vigore;

**DETERMINA**

- 1) Le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero;
- 2) Di concedere all'impresa esecutrice proroga per il completamento dei lavori di cui in oggetto, sino al 07.12.2018, come richiesto dall'impresa appaltatrice Consorzio Integra Società Cooperativa.

**IL DIRIGENTE AREA RETI**

Ing. Filippo Valotta

**VISTO di conformità ed esecutività  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**