



CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)
c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Marzo, presso la sede legale del CORAP

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RETI

Determinazione n. 37 del 29 Marzo 2019: *Risorse FSC 2000-2006 APQ – “Infrastrutturazione per lo sviluppo locale”, II° Atto Integrativo*. Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP Cod. 1.1. (CUP MASTER: H14B18000000006). **Lotto n° 7 – Agglomerato Industriale di Bisignano.** (CIG 750104387F). **Approvazione atti contabili stato finale e liquidazione certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata finale.**

Premesso che:

- a seguito della conclusione con esito favorevole della procedura di consultazione scritta attivata dal Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria, l'Agenzia per la Coesione Territoriale-Area Programmi e Procedure ha accolto la proposta di riprogrammazione di economie FSC2000-2006 da destinare a nuovi interventi da inserire nel II Atto integrativo dell'APQ “Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale”;
- nella programmazione finanziaria del II° Atto Integrativo del APQ è stato incluso il finanziamento per la realizzazione dei lavori di “Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP. Cod. 1.1” dell'importo complessivo di € 3.000.000,00 con risorse a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC);
- con nota prot. n° 390392/SIAR del 15.12.2017, il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha comunicato la predisposizione degli atti necessari alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la Regione Calabria;
- con O.d.S. n° 5226 del 10.05.2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Gianluca Adamo;
- con Decreto del Commissario Straordinario n° 47 dell' 11.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile dell'importo complessivo di € 3.000.000,00;
- in riscontro alla richiesta prot. n. 1946 del 15.02.2018 con la quale questo Ente ha richiesto indicazioni sulla procedura da seguire per l'espletamento della gara in oggetto, la SUA della Regione Calabria ha comunicato con nota prot. n° SIAR 59902 del 19/02/2018, che la stessa può essere predisposta e gestita da questo ufficio secondo le forme previste dal Codice degli Appalti;
- con Decreto del Commissario Straordinario n° 57 del 29.05.2018 è stata indetta la gara d'appalto, suddivisa ex art.51 del D. Lgs. n°50 del 2016, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.95 c.4 lett. a) del D. Lgs. n°50 del 2016 e approvati bando di gara e disciplinare;

- che il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. V[^] Serie speciale n°65 del 06/06/2018, sui quotidiani “Il Tempo” e “Il Quotidiano del Sud” in data 07/06/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture (cod. 181086B) in data 06/06/2018; sul sito dell’Osservatorio della Regione Calabria in data 06/06/2018; sul BUR Calabria n° 58 dell’ 08/06/2018; in versione integrale nella sezione “bandi e avvisi” del sito web istituzionale del CORAP in data 06/06/2018 ed inviato per la pubblicazione sugli albi on-line alle Amministrazioni Comunali interessate dagli interventi;
- con propria determinazione n. 145 dell’11/10/2018, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all’Impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790) con sede in Catanzaro alla via F. Jerace,11 avendo offerto il ribasso del 30,241% sull’importo dei lavori a base di gara, quindi per l’importo contrattuale di € 144.838,28 oltre I.V.A. di cui € 139.494,28 per lavori a base d’asta al netto del ribasso offerto, ed € 5.344,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
- con verbale del 21.11.2018 la Direzione dei Lavori ha proceduto alla consegna degli stessi sotto le riserve di legge;
- con contratto del 05.12.2018 Rep. n. 21693, registrato a Lamezia Terme il 05.12.2018 al n. 3998 è stato affidato l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790);
- con propria determinazione n° 2 del 10.01.2019 è stato liquidato un acconto sull’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 12 del contratto d’appalto e dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto (parte amministrativa);
- con Determinazione del R.U.P. n. 38/u.t.LT del 08/03/2019, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori in oggetto dando atto che i lavori in più, rispetto a quelli di contratto, ammontano a netti € 6.974,72 oltre i.v.a.;
- in data 18/03/2019, Rep. Corap n° 6/2019, è stato sottoscritto dal CORAP e dall’impresa esecutrice, l’Atto di Sottomissione per la citata Perizia.
- con propria determinazione n° 34 del 25.03.2019 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 dei “Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP Cod. 1.1.” Lotto n° 7 – Agglomerato Industriale di Bisignano all’impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790) dell’importo complessivo di € 141.244,73 di cui € 115.774,37 per lavori, ed € 25.470,36 per I.V.A. al 22%, di cui alla fattura n. 7 del 22.03.2019.

Visto,

- gli atti contabili, con i quali è stato predisposto dalla Direzione dei Lavori lo stato finale dell’importo complessivo netto di € 7.041,90 per lavori eseguiti a tutto il 26.03.2019;
- il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata finale emesso in data 28.03.2019 dell’importo complessivo netto di € 8.591,12 compresa I.V.A. al 22%;
- la fattura n. 8/2019 del 28.03.2019, dell’Impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790) dell’importo complessivo di € 8.591,12;
- l’art. 4 comma 4 del contratto d’appalto sopra indicato, contenente l’indicazione del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/2010,

Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790) mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC, in scadenza al 06.07.2019 con prot. n. INPS_14532200;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione e alla liquidazione degli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 dei lavori in oggetto;

Considerato che la spesa complessiva pari ad € 8.591,12 per i lavori in oggetto del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e, pertanto, non necessita l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa;

Considerato:

- che con nota prot. n° 11555 del 12.11.2018 è stata richiesta, all'Ente finanziatore, l'erogazione della prima anticipazione del finanziamento assentito;
- che con Decreto Dirigenziale n° 15258 del 14.12.2018, la Regione Calabria ha trasferito, a titolo di acconto, le risorse necessarie per la liquidazione;
- che con nota prot. n° 1977 del 28.02.2019 è stata richiesta all'Ente Finanziatore, l'erogazione della rata di saldo del finanziamento assentito;
- che con Decreto Dirigenziale n° 3305 del 18.03.2018, la Regione Calabria ha trasferito, a titolo di secondo acconto, le risorse necessarie per la liquidazione.

Considerato che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2013 n. 24, "Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38;
- con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nella Legge di riordino e della L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n.38, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario straordinario tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento.
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;
- con D.P.G.R. n° 24 del 11.01.2019 è stato nominato il Commissario Straordinario del CORAP, nella persona dell'Ing. Carmelo Salvino;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (per le parti rimaste in vigore a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016);


DETERMINA

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero.
- 2) di **APPROVARE E LIQUIDARE** gli atti contabili relativi allo **Stato Finale** dei " Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP Cod. 1.1." **Lotto n° 7 – Agglomerato Industriale di Bisignano** all'impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790) dell'importo complessivo di € 8.591,12 di cui € 7.041,90 per lavori, ed € 1.549,22 per I.V.A. al 22%, di cui alla fattura n. 8 del 28.03.2019 sopra indicata;
- 3) di **AUTORIZZARE** l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 8.591,12 per come di seguito indicato:
 - **7.041,90** a favore dell'impresa COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790), mediante accredito presso BNL filiale di Catanzaro, p.zza Matteotti n°12 Codice IBAN: IT59A0100504400000000083197, di cui alla fattura n. 8 del 28.03.2019;
 - **€ 1.549,22** per I.V.A. (22%) con le regole dello *split payment*;
- 4) di **DARE ATTO** che la spesa complessiva di cui al presente atto trova copertura finanziaria giusta Convenzione Rep n. 719 del 05.03.2018 regolante il finanziamento concesso per l'Attuazione del II Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro, con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC) e potrà essere pagata all'appaltatore anche solo dopo l'effettiva erogazione delle relative risorse finanziarie da parte della Regione Calabria;
- 5) di **DARE MANDATO**, notificando la presente agli Uffici consortili competenti, di curare gli adempimenti necessari inerenti e conseguenti per l'esecuzione della presente determinazione;
- 6) di **DEMANDARE** al Responsabile del servizio la pubblicazione del presente atto.

Ing. Filippo VALOTTA, *Dirigente Area Gestioni Reti*



Geom. Gianluca Adamo, RUP



28.3.19



VISTO, *il Dirigente Area Bilancio e Contabilità*
(Dott. Fabrizio D'AGOSTINO)

